


ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА" ЗА 2013 ГОД

тыс.руб. без НДС

Код строки	Наименование групп объектов капитальных вложений	Объем незавершенного строительства на 1 января 2013 г.	Фактический объем капитальных вложений по отношению к плановым показателям												Ввод ОФ на конец отчетного периода 2013 г.	Объем незавершенного строительства на конец отчетного периода 2013 г.	Источники финансирования капитальных вложений				
			Всего				1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.				Амортизация	Прибыль	Специалб-ва*	(Другие ...)	(Другие ...)
			годовой план	план отчетного периода	факт	Процент освоения, %	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Всего по Обществу	203 874,13	280 549,28	280 549,28	280 346,53	99,93	7 922,71	7 922,71	84 519,74	84 519,74	123 864,71	126 411,84	64 242,12	61 492,24	389 097,51	95 123,15	279 353,00	993,53	0,00	0,00	0,00
1.	Машины и оборудование		58 599,86	58 599,86	59 382,20	101,34	2 251,01	2 251,01	31 987,43	31 987,43	3 094,21	5 764,51	21 267,21	19 379,25	59 382,20	0,00	58 388,67	993,53	0,00	0,00	0,00
1.1.	Автотранспорт	0,00	15 136,08	15 136,08	15 140,83	100,03	0,00	0,00	15 136,08	15 136,08	0,00	0,00	0,00	4,75	15 140,83	0,00	15 140,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Мебель	0,00	459,03	459,03	459,11	100,02	56,03	56,03	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	403,08	459,11	0,00	459,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Хозяйственное оборудование и инвентарь	0,00	134,14	134,14	803,08	598,69	134,14	134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,94	803,08	0,00	803,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Компьютеры	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Оргтехника	0,00	4 646,95	4 646,95	4 646,95	100,00	0,00	0,00	4 217,13	4 217,13	429,82	429,82	0,00	0,00	4 646,95	0,00	4 646,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Оборудование для эксплуатации газового хозяйства	0,00	25 557,96	25 557,96	25 603,72	100,18	2 060,84	2 060,84	8 027,59	8 027,59	1 400,26	4 070,56	14 069,28	11 444,73	25 603,72	0,00	25 603,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Оборудование связи и передачи данных	0,00	12 665,69	12 665,69	12 728,51	100,50	0,00	0,00	4 606,63	4 606,63	1 264,13	1 264,13	6 794,93	6 857,75	12 728,51	0,00	11 734,98	993,53	0,00	0,00	0,00
1.8.	Специальное оборудование и охранные системы	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Проектно-изыскательские работы	30 945,56	48 424,45	48 424,45	47 575,64	98,25	3 676,85	3 676,85	19 269,84	19 269,84	12 915,07	12 873,08	12 562,69	11 755,86	0,00	65 961,33	47 575,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Новое строительство	12 861,11	102 503,71	102 503,71	102 475,54	99,97	1 994,85	1 994,85	26 737,98	26 737,98	65 906,50	65 881,53	7 864,38	7 861,18	117 561,16	6 471,56	102 475,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Реконструкция	160 067,46	67 332,33	67 332,33	67 224,23	99,84	0,00	0,00	6 524,49	6 524,49	40 209,99	40 153,79	20 597,84	20 545,95	208 465,23	22 690,27	67 224,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Код строки	Наименование групп объектов капитальных вложений	Объем незавершенного строительства на 1 января 2013 г.	Фактический объем капитальных вложений по отношению к плановым показателям												Ввод ОФ на конец отчетного периода 2013 г.	Объем незавершенного строительства на конец отчетного периода 2013 г.	Источники финансирования капитальных вложений				
			Всего				1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.				Амортизация	Прибыль	Специалвк*	(Другие ...)	(Другие ...)
			годовой план	план отчетного периода	факт	Процент освоения, %	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5.	Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	0,00	2 338,93	2 338,93	2 338,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,93	1 738,93	600,00	600,00	2 338,93	0,00	2 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Приобретение нематериальных активов	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Генеральный директор



Н.И. Крюков

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству и инвестициям



У.М. Мустафин

Главный бухгалтер



Г.Ш. Чанышева

Исполнитель
Андрей Анатольевич Краснов
Ведущий инженер производственного отдела
(347) 229-90-22 доб.1055